

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ เทศบาลตำบลธงธานี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑	๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา							
	๑.๑.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าโพ ธาราม ม.๕ ต.ธงธานี อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	๗๔๙๓,๐๐๐	๐	๔๙๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
	๑.๑.๒ โครงการก่อสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนรังสีสุพรรณ บ้าน ธวัชบุรี หมู่ที่ ๑ - บ้าน หนองคู หมู่ ๔	๒,๔๕๙,๐๐๐	๐	๑,๖๔๙,๐๐๐	๘๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
	๑.๑.๓ โครงการก่อสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีนคร บ้านธวัชบุรี หมู่ที่ ๒,๓,๗,๘,๑๐ ต.ธงธานี	๓,๑๘๕,๐๐๐	๐	๒,๐๔๐,๐๐๐	๑,๑๔๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
	๑.๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนอมรเวศน์ บ้านรัษฎา หมู่ ๗	๔๙๓,๔๐๐	๐	๔๙๓,๔๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
	๑.๑.๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองส้ม – บึงจิว หมู่ ๑ ต.บึงนคร	๔๙๓,๕๐๐	๐	๔๙๓,๕๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
	๑.๑.๖ โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนรัษฎา หมู่ ๑ ต.ธงธานี	๓๕๗,๐๐๐	๐	๓๕๗,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง
	๑.๑.๗ โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนรัตนบุรี อ.รัษฎา หมู่ ๑๐ ต.ธงธานี	๔๗๔,๐๐๐	๐	๔๗๔,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคนให้มีความรู้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย								
๒	๒.๑ แผนงานงบกลาง ๒.๑.๑ โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ๒.๑.๒ โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ๒.๑.๓ โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒.๒.๑ โครงการส่งเสริม กิจกรรมผู้สูงอายุ ๒.๒.๒ โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ ๒.๓ แผนงานรักษาความสงบ ภายใน ๒.๓.๑ โครงการประชาชน จิตอาสา	๑๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๕๕๐,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐	๐ ๙๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐	๑๓,๑๖๕,๐๐๐ ๓,๖๒๙,๖๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๒๗,๖๐๐ ๑๗,๔๐๐ ๔๐,๑๐๐	๑๓๕,๐๐๐ ๑๐,๔๐๐ ๐ ๒,๔๐๐ ๒,๖๐๐ ๔,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ การอำนวยความสะดวกเป็นธรรมภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน								
๓	๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ๓.๑.๑ โครงการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบ แขนว จำนวน ๑ เครื่อง ๓.๑.๒ โครงการจัดซื้อโต๊ะ เอนกประสงค์ จำนวน ๕ ตัว ๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ๓.๒.๑ โครงการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๕๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๓๑,๙๙๐	๐ ๐ ๐	๔๕,๕๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๓๑,๙๙๐	๐ ๐ ๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว								
๔	๔.๑ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ๓.๑.๑ โครงการตลาดสดนำ ซื้อ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม


ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม								
๓	๕.๑ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ๑.๑.๑ โครงการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	๖๐๐,๐๐๐	๑๐๕,๓๔๐	๖๘๑,๙๑๖	๒๓,๔๒๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
๔	๕.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ ๑.๑.๑ โครงการจัดงาน ประเพณีบุญกุ่มข้าว ใหญ่	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	๐	-	เริ่ม วันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น		๑๙,๓๕๖,๐๐๐	๐	๙,๑๖๓,๘๗๗	๑๐,๑๙๒,๑๒๓			

หมายเหตุ : ๑. เป็นผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. แสดงถึงความก้าวหน้าการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


(นางสาวพรพิมล เศรษฐวิบูลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้รายงาน


(นายอภิชาติ รักพงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลธนาฯ